Utearbeidet av. Almqvist	**Sjekkliste for Utbygger - Varmepåsetning av KS**	Gyldig fra: 15.10.2026
Godkjent av: Westlye		Sist revidert: 15.10.2026

Sjekklisten fylles ut av utbygger når anlegget er ferdig. Utfylt sjekkliste og vedlegg sendes til FFV minst 14 dager før varmepåsetting. Kontrollert i henhold til FFVs tekniske spesifikasjon. Bærekraftig varmeenergi | Follo Fjernvarme AS

Prosjekt/anlegg	
Adresse	
Utbygger/firma	
Ønsket dato for varmepåsetting	

Merk: Hvis «Ikke relevant» krysses av, skal årsaken forklares i kommentarfeltet.

1. Sekundæranlegg

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Anlegget er ferdig, fylt, luftet og uten lekkasjer.	Kap. 5.1	☐	☐	
Rørene er festet slik at varmevekslerne ikke belastes.	Kap. 5.4	☐	☐	
Pumpene er turtallsstyrte og i drift.	Kap. 5.7.4	☐	☐	

2. Sikkerhetsutstyr

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Ekspansjonsanlegg er montert.	Kap. 5.7.1	☐	☐	
Sikkerhetsventiler er montert riktig.	Kap. 5.7.2	☐	☐	
Vannkvaliteten er kontrollert.	Kap. 5.7.3	☐	☐	
Nødvendig vannbehandling er etablert.	Kap. 5.7.3	☐	☐	

3. Varmt tappevann

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Blandeventil er montert.	Kap. 5.8.1	☐	☐	
Sikkerhetsventil og ekspansjonstank er montert.	Kap. 5.8.2	☐	☐	
Varmtvannssirkulasjonspumpe er montert og i drift.	Kap. 5.8.3	☐	☐	
Det er sirkulasjon gjennom tappevannsveksleren.	Kap. 5.8.3	☐	☐	

4. Kundesentralrom og tilgang

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Gulvsluk og utslagsvask er montert.	Kap. 6.1.1-6.1.2	☐	☐	
FFV har nøkkel, adgangskort eller annen avtalt tilgang.	Kap. 6.1.5	☐	☐	
Døren er utadslående, FG-godkjent og kan låses.	Kap. 6.1.5	☐	☐	
FFV har fri tilgang for service og vedlikehold.	Kap. 6.3	☐	☐	

5. Strøm

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Vedlikeholdsstikk 16 A / 230 V er montert.	Kap. 6.1.4	☐	☐	
Plomberbar automatsikring 2 x 16 A er montert.	Kap. 6.4	☐	☐	
Kursen er merket «FFV - Kundesentral».	Kap. 6.4	☐	☐	

6. Dokumentasjon

Kontrollpunkt	Henvisning	OK	Ikke relevant	Kommentar
Oppdatert systemskjema er vedlagt.	Kap. 4.1.2	☐	☐	

Bekreftelse fra utbygger

Utbygger bekrefter at anlegget er ferdig og kontrollert i henhold til FFVs tekniske spesifikasjon. Bærekraftig varmeenergi | Follo Fjernvarme AS. Eventuelle avvik er oppgitt nedenfor.

Eventuelle mindre avvik og frist for når de skal være utbedret:

Avvik nr.	Henvisning	Forklaring av gjenstående arbeid inkl. planlagte tiltak	Frist / Dato
Avvik 1			
Avvik 2			
Avvik 3			

Sted og dato	
Kontaktperson/navn	
Signatur	

Varmepåsetting utføres kun av FFVs personell.